



Barli bv
Unit-/systeembouw
Decontaminatie units

Jagersveld 2
5405 BW Uden
Postbus 43
5400 AA Uden

Tel: 0413-255099
Fax: 0413-335015
info@barli.com
www.barli.com

Test certificaat NEN 3140

Sijperda
Pieter Zeemanstraat 4
8606 JR Sneek

*De hieronder vermelde (delen van de) installatie is getest volgens NEN3140, met het eveneens vermelde resultaat zoals bevonden op het moment van testen.
Merk: Pat tester Model: 3140S serienr. M21-0179. Calibreerdatum: 19 Juli 2012*

Apparaat:	Deco-unit	Getest door:	P.v.d.Venne
Type:	400S	Testnummer:	0001
Code:	2	Testmode:	TEST
Merk:	Barli	Testinstrument:	PAT3140S
Serienr.:	XL9P2DE2012093081	Serie nr.:	M21-0179
Datum van test:	03/05/2013	Testcode:	2732109200

Visuele controle:	Goed
Teststroom beschermingsleiding:	10A
Weerstand beschermingsleiding:	0.059 OHM Goed
Isolatiweerstand:	>300.00 MEG Goed
Lekstroom via beschermingsleiding:	0.57 mA Goed
Lekstroom door aanraking:	0.000 mA Goed
Opgenomen vermogen:	1.52 kVA Goed

Handtekening:

03/05/2013